

Reparationsplan for Sebbe

14. december 2024

Skibet blev gennemgået af Jørgen Sandholdt efter julehygge med nedenstående kommentarer

Den øverste forstærkning foran i styrbord skal skiftes (5,5 meter eg)

2. bordgang fra oven samme sted skal skiftes (ca. 6,5 meter lærk)

Der skal fremstilles 4 - 5 nye knæ af groet træ (eg)

Der skal fremstilles en ny bjørn forest i styrbord side, groet træ (eg)

Status

- Forstærkning og knæ er taget ud
- Forstærkning er købt, men ikke leveret / afhentet
- Træ til knæ, bjørn og bordplanke mangler
- Vi skal have checket om vi har nagler nok

Bordplanken

- Bordplanken skal tages ud
- Træ købes hjem til ny
- Planken skal hugges til - dampes og monteres

Forstærkningen

- Forstærkningen skal hugges til - dampes og monteres

Knæ og bjørn

- Træ skal købes hjem
- Træet skal passes til (efter bord og forstærkning er monteret)
- Knæ og bjørn monteres

Skibet skal også skrubes og olieres samt bundmales før søsætning.

Der ligger mange timers arbejde i de nævnte opgaver og løses ikke ved at en lille flok arbejder på sagen nogle timer hver anden lørdag.

Steen Weile